

《新北市林口區公所》

114年行道樹綠美學及樹木傾倒復舊工程(開口契約)- 仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道

樹木移植計畫書

第1版

主辦機關：新北市林口區公所

監造單位：景悅環境設計有限公司

施工單位：蓬萊園藝有限公司

新北市景觀樹木修剪技術合格證：

姓名	合格證號	有效期限
王 文	11305290002	116/5/30

115 年 3 月 18 日

目錄

壹、 移植樹種.....	2
貳、 移植目的.....	3
參、 施工日期.....	3
肆、 遷移地點.....	3
伍、 移植方法.....	3
陸、 申請者(工程主辦機關及施工單位).....	10
柒、 份數.....	10
捌、 附件.....	11

壹、移植樹種：

台灣欒樹2株、樟樹16株。

編號	樹種	胸徑	樹高
1	樟樹	56.5 CM	11 M
2	樟樹	27.5 CM	11 M
3	樟樹	36.5 CM	10 M
4	台灣欒樹	15 CM	6 M
5	台灣欒樹	14.5 CM	6 M
6	樟樹	30.5 CM	8 M
7	樟樹	40.5 CM	10 M
8	樟樹	36 CM	10 M
9	樟樹	52 CM	11 M
10	樟樹	47.5 CM	9 M
11	樟樹	52.5 CM	11 M
12	樟樹	41 CM	10 M
13	樟樹	37 CM	10 M
14	樟樹	35.5 CM	8 M
15	樟樹	19.5 CM	7 M
16	樟樹	27 CM	7 M
17	樟樹	29.5 CM	8 M
18	樟樹	47 CM	11 M
合 計	18 株		

貳、移植目的：

配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。

為提升林口仁愛路二段人行通行安全，規劃自行車道與人行道整併，使人行道淨寬可達2米。(詳附件9)

參、施工日期(含修剪、斷根、移植及定植)：

預計115年3月開始修剪、移植，將俟核准後辦理俟移植計畫書核准後，依核定之計畫書內容辦理移植。

肆、遷移地點：

移出地點：仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道（力行段701地號）。

樹木維管單位：林口區公所。

移入地點：仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道（力行段701地號）
原地往前移1公尺。

樹木維管單位：林口區公所。

(檢附施工前後樹木配置圖及現場照片如附件2)

陸、申請者(工程主辦單位及施工單位)：

- 一、移植現況檢核表(範本如附件5)。
- 二、檢附證明文件(附件6)：
 - (一)以個人名義申請：檢附身分證影本。
 - (二)以公司名義申請：檢附公司登記證明文件或商業登記證明文件。
- 三、施工單位檢附切結書(範本如附件7)。
- 四、修剪作業人員檢附切結書(範本如附件8)。

柒、份數：

本移植計畫書應提送一式5份與光碟1份，於核准後，分別保管者如下：

- 一、2份計畫書與1份光碟交新北市政府農業局保管。
- 二、1份交移出地區公所保管。
- 三、1份交移入地區公所保管(如移入地點涉及不同行政區時，請配合增加份數)。
- 四、1份核定後交還申請人保管。

捌、附件：

(附件1：移植樹木現場照片)



編號:1 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：56.5公分；高度：11公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:2 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：27.5公分；高度：11公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:3 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：36.5公分；高度：10公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:4 樹種：台灣欒樹

規格：規格：胸徑：15公分；高度：6公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:5 樹種：台灣欒樹

規格：規格：胸徑：14.5公分；高度：6公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:6 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：30.5公分；高度：8公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:7 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：40.5公分；高度：10公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:8 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：36公分；高度：10公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:9 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：52公分；高度：11公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:10 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：47.5公分；高度：9公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:11 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：52.5公分；高度：11公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:12 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：41公分；高度：10公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:13 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：37公分；高度：10公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:14 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：35.5公分；高度：8公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:15 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：19.5公分；高度：7公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:16 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：27公分；高度：7公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:17 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：29.5公分；高度：8公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。



編號:18 樹種：樟樹

規格：規格：胸徑：47公分；高度：11公尺

移植原因：配合仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程。

(附件2：遷移地點現場照片)



移植地點：仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道(力行段701地號)

移植前後配置圖

移植前：仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道((力行段701地號))



移植後：定植於仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道 (力行段701地號)，現地移植，原地點往前1公尺。



— 移出地點 — 移入地點

註1：移植間距5至10公尺，視情況調整。

(附件3：識別牌)

編 號	01	樹種	樟樹
規 格	胸徑：56.5公分；高度：11公尺		
工 程 名 稱	114年行道樹綠美學及樹木傾倒復舊工程(開口契約)-仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道	案號*	(依核准函填具)
工程主辦單位	林口區公所	電話	(02)2603-3111
施 工 單 位	蓬萊園藝有限公司	電話	(03)324-1139
陳 情 專 線	移出地 林口區公所	電話	(02)2603-3111
	移入地 林口區公所	電話	(02)2603-3111
核 准 日 期	○○年○○月○○日		
移 植 日 期	○○年○○月○○日(請確實填寫)		

檔 號：
保存年限：

新北市政府養護工程處 函

地址：235014新北市中和區員山路471號7樓
承辦人：張哲維
電話：(02)22253299 分機741
傳真：(02)22253408
電子信箱：AM5532@ntpc.gov.tw

受文者：新北市林口區公所經建課

發文日期：中華民國115年3月6日

發文字號：新北養二字第1154641852號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如主旨（請至附件下載區 https://doc2-attach.ntpc.gov.tw/ntpc_sodatt/ 下載檔案，驗證碼：25257EJZS）

主旨：檢送本處115年3月4日辦理「研議『林口區仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程』施工前介面協調」會勘紀錄1份，請查照。

說明：依據本處115年2月25日新北養二字第1154638665號會勘通知單辦理。

正本：新北市林口區南勢里辦公處、新北市政府交通局交通管制工程科、新北市政府交通局停車營運科、新北市政府消防局、新北市林口區公所經建課、新北市林口區公所工務課、台灣電力股份有限公司台北西區營業處、中華電信股份有限公司新北營運處、台灣自來水股份有限公司第二區管理處林口服務所、和建工程顧問股份有限公司、逢國營造有限公司

副本：

本案依分層負責規定授權業務主管決行

研議「林口區仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程」

施工前介面協調會勘紀錄

一、會勘時間：115 年 3 月 4 日(星期三)下午 2 時 30 分

二、會勘地點：林口區仁愛路二段與民族路口

三、主持人：謝科長建宏

記錄：張哲維

四、出席單位及人員：詳簽到簿

五、各單位意見：

(一)本府交通局交通管制工程科：

本局配合人行道工程調整號誌位置，請貴處協助於工程時代理號誌，另請於施作前一週告知本局提供基礎，以利後續作業。

(二)本府交通局停車營運科：

施工期間須取消仁愛路二段(文化北路一段至民族路)沿線車格一節，請貴處工程自行塗銷，完工後再視使用情況劃設。

(三)新北市政府消防局：

有關消防栓遷移至路緣石側一節，本局無意見。

(四)新北市林口區公所經建課：

- 1、本案係配合貴處人行道改善工程辦理路樹遷移等作業。
- 2、林口仁愛路二段 383 號前 5 棵樹穴，待貴處開挖後本所將重新補植。

(五)新北市林口區公所工務課：

本所提供 15 份斜坡道申請表單，請有斜坡需求之業者向本所申請。

(六)台灣電力股份有限公司台北西區營業處：

提供本公司管路圖資，本案配合遷移仁愛路二段 381 號前電箱，惟施工時請留意避免損及台電設備。

(七)中華電信股份有限公司新北營運處：

提供本公司管路圖資，用戶端連接管請留意避免挖損，若有淺埋挖損可派員協助管遷及降埋、修復作業，本處管線配合人行道工程辦理遷移。

(八)台灣自來水股份有限公司第二區管理處林口服務所：

- 1、提供本公司管路圖資，用戶端連接管請留意避免挖損，若有淺埋挖損可派員協助管遷及修復作業，本處管線配合人行道工程辦理遷移。
- 2、本公司配合遷移消防栓至路緣石側。

六、會勘結論：

- 1、為提升林口仁愛路二段人行通行安全，規劃自行車道與人行道整併，使人行道淨寬可達 2 米；單號側多為車行，請逕向營造協助發放車行斜坡申請單予業者，並請業者於 115 年 3 月 13 日前向林口區公所申請。
- 2、本案訂於 115 年 3 月 9 日開工，請各單位於施工期間協助配合，並請和建顧問及逕向營造依與會單位意見辦理，俾利本案持續推動。
- 3、請交通局協助於 115 年 3 月 13 日前提提供號誌基礎，本處配合代理號誌。

七、散會(下午 3 時 30 分)

(以下空白)

研議「林口區仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程」

施工前介面協調

一、會勘時間：115 年 3 月 4 日(星期三)下午 2 時 30 分

二、會勘地點：林口區仁愛路二段與民族路口

三、主持人：謝科長建宏

張哲維

四、出席單位及人員

紀錄：張哲維

出席單位	簽到處	聯絡方式(電話或地址)
新北市林口區南勢里辦公處		
新北市政府交通局 交通管制工程科	請假	
新北市政府交通局 停車營運科	吳永翰	2970-2860 # 8210
新北市政府消防局	文化分隊 小隊長 蕭獻議	
新北市林口區公所經建課	吳育全	(02) 26033111 x246
新北市林口區公所工務課	江俊達	

研議「林口區仁愛路二段(文化北路一段至民族路)人行道改善工程」

施工前介面協調

出席單位	簽到處	聯絡方式(電話或地址)
台灣電力股份有限公司台北 西區營業處	許仲凱	2991-6611 #t16
中華電信股份有限公司新北 營運處	李仁華	02-29987844#11
台灣自來水股份有限公司第 二區管理處林口服務所	劉國光	0911898611
和建工程顧問股份有限公司	蔡永勤	0939666743
逢國營造有限公司	陳永泰	0975381677



